

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 19/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 19/21.10.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται** ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

A/A	Όνοματεπώνυμο		
1	Ζαγγίλας Δημήτριος	14	Χλιούμης Ανδρέας
2	Γκλάβας Γεώργιος	15	Πλιάκος Αστέριος
3	Βορδός Χρήστος	16	Μπογδάνος Κων/νος
4	Κυριάκου Ιφιγένεια	17	Σιμώνης Ιωάννης
5	Δήμητσας Δημήτριος	18	Λαφαζάνης Βασίλειος
6	Σαράντη Μαρία	19	Καπλάνης Θωμάς
7	Ζούνη Στέλλα	20	Αβέρης Αθανάσιος
8	Πόρρος Ιωάννης	21	Παρθενιώτης Νικόλαος
9	Λακρός Αλέξανδρος	22	Σταμούδης Ελευθέριος
10	Σοφοτάσιος Χρήστος	23	Λιόντας Γεώργιος
11	Βουλγαράκης Χρυσόστομος	24	Ευαγγελινός Δημήτριος
12	Κοντογιώργης Δημήτριος	25	Βαγιωνάς Αθανάσιος
13	Δημητριάδης Χρήστος		

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Γκολής Γεώργιος
2	Μπάτσιος Αστέριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Αναστασία Βογιατζή, για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των κάτωθι Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Σαραφίδης Αναστάσιος, Δ.Κ. Ορμύλιας β) Ρόκκου Άννα, Δ.Κ. Πολυγύρου.

<b>Αριθμός θέματος: 26°</b>	<b>Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην περιοχή «Λούκι» Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 140/09</b>
<b>Αριθμός Απόφασης :455</b>	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 26° θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι: «Με το υπ' αριθμ. **20624/23-9-2011** έγγραφο της η Δ/ση Τ.Υ.& Περιβάλλοντος συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου Αρβανίτη Αργυρίου, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης μέχρι την **22-6<sup>ου</sup>-2010 με αναθεώρηση**, του έργου «**Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην περιοχή «Λούκι» Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 140/09**, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών.

Παρακαλώ το σώμα για την ομόφωνη απόφαση συνηγορίας για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου».

**Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.**

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ' αριθμ. **20624/23-9-2011** έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ.& Περιβάλλοντος, την αίτηση του αναδόχου και μετά από διαλογική συζήτηση,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην περιοχή «Λούκι» Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 140/09, μέχρι την 22-6<sup>ου</sup>-2010, με αναθεώρηση, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών.**

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 455/2011.**

**Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

Υπογραφές

**Ακριβές απόσπασμα**

**Πολύγυρος 7-11-2011**

**Μ.Ε.ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ**