

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 11/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **τακτική δημόσια** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 11/15.07.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	14	Πύρρος	Ιωάννης
2	Γκλάβας	Γεώργιος	15	Δημητριάδης	Χρήστος
3	Χλιούμης	Ανδρέας	16	Σιμώνης	Ιωάννης
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	17	Μπάτσιος	Αστέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	18	Σταμούδης	Ελευθέριος
6	Σαράντη	Μαρία	19	Καπλάνης	Θωμάς
7	Ζούνη	Στέλλα	20	Αβέρης	Αθανάσιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	21	Παρθενιώτης	Νικόλαος
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	22	Γκολής	Γεώργιος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	23		
11	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24		
12	Δήμητσας	Δημήτριος	25		
13	Μπογδάνος	Κων/νος	26		

ΑΠΟΝΤΕΣ :

Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Βορδός	Χρήστος
2	Βαγιονάς	Αθανάσιος
3	Λαφαζάνης	Βασίλειος
4	Πλιάκος	Αστέριος
5	Ευαγγελινός	Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας και ο κ. Βαγιονάς Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύθου.

Αριθμός θέματος: 13ο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη”
Αριθμός Απόφασης : 311	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 13ο θέμα, τόνισε τα εξής :«με το υπ' αριθ. φ.6στ/8553/30-5-2013 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. του έργου «Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη» με αριθ. 78/2011 μελέτης, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης

έργου μέχρι την 30η -09ου -2013, με αναθεώρηση, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η παράταξη της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας διαφώνησε με την χορήγηση της παράτασης γιατί είναι με αναθεώρηση.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/8553/30-5-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 78/2011 του έργου, την διαφωνία της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου«Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη» με αριθ. 78/2011 μελέτης, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 30η -

09ου -2013, με αναθεώρηση, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο .

Επί της απόφασης μειοψήφησε η πρώτη ελάσσονα αντιπολίτευση για τον λόγο που αναφέρθηκε στην εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 311/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 22-7-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ