

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκατη τρίτη (13) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 3/7.2.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/ Α	Επίθετο	Όνομα	Α/ Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Ευαγγελινός	Δημήτριος
2	Λιόντας	Γεώργιος	16	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Βορδός	Χρήστος	17	Σταμούδης	Ελευθέριος
4	Πλιάκος	Αστέριος	18	Καπλάνης	Θωμάς
5	Δημητριάδης	Χρήστος	19	Παρθενιώτης	Νικόλαος
6	Σαράντη	Μαρία	20	Λαφαζάνης	Βασίλειος
7	Ζούνη	Στέλλα	21	Γκολός	Γεώργιος
8	Χλιούμης	Ανδρέας	22	Κυριάκου	Ιφιγένεια
9	Λακρός	Αλέξανδρος	23	Πύρρος	Ιωάννης
10	Σοφοτάσιος	Χρήστος	24	Αβέρης	Αθανάσιος
11	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	25	Μπάτσιος	Αστέριος
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	26	Γκλάβας	Γεώργιος
13	Παπανικολάου	Ευτυχία	27	Βαγιωνάς	Αθανάσιος
14	Μπογδάνος	Κων/νος			

ΑΠΟΝΤΕΣ : ΟΥΔΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η κ. Άννα Ρόκου, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμούλιας, η κ. Φωτεινή Μπόλματη, Πρόεδρος Τ.Κ. Ταξιάρχη και ο κ. Κωνσταντίνος Βαγιωνάς, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύθου.

Αριθμός θέματος: 3ο	Έγκριση 2 ^{ης} παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμόντα Δ. Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 95/11 μελέτης-ΕΡΓΟΒΕ
Αριθμός Απόφασης : 43	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 3ο θέμα, ανέφερε τα εξής: «με την από 4-2ου-2014 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμόντα Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελέτης 95/2011, κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 17η -05ου -2014, διότι λόγω ακαταλληλότητας των υλικών οδόστρωσης και της αδιάκοπης διέλευσης της κυκλοφορίας, ήταν αδύνατη η εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών πριν από την εκτέλεση της οδόστρωσης.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/2085/5-2-2014 έγγραφό της συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. Μελέτης 95/2011, μέχρι την 15η -05ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, διότι οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 4-2ου-2014 αίτηση του ανάδοχου ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/2085/5-2-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 95/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. Μελέτης 95/2011, μέχρι την 15η -05ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, διότι λόγω ακαταλληλότητας των υλικών οδόστρωσης και της αδιάκοπης διέλευσης της κυκλοφορίας, ήταν αδύνατη η εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών πριν από την εκτέλεση της οδόστρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 43/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 14-2-2014
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ