

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

της 5/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τέσσερις (4) του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 5/27.2.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	14	Μπογδάνος	Κων/νος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	15	Ευαγγελινός	Δημήτριος
3	Βορδός	Χρήστος	16	Σιμώνης	Ιωάννης
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	17	Μπάτσιος	Αστέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	18	Σταμούδης	Ελευθέριος
6	Σαράντη	Μαρία	19	Καπλάνης	Θωμάς
7	Ζούνη	Στέλλα	20	Αβέρης	Αθανάσιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	21	Παρθενιώτης	Νικόλαος
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	22	Λαφαζάνης	Βασίλειος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	23		
11	Δημητριάδης	Χρήστος	24		
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	25		
13	Παπανικολάου	Ευτυχία			

**ΑΠΟΝΤΕΣ :**

1	Βαγιονάς	Αθανάσιος
2	Πλιάκος	Αστέριος
3	Χλιούμης	Ανδρέας
4	Γκολής	Γεώργιος
5	Πύρρος	Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου.

Αριθμός θέματος: 60	Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και περιβάλλοντος χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Ριζών (πρώην Δήμου Πολυγύρου)» της Πράξης με κωδικό MIS 379479
Αριθμός Απόφασης : 56	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 6ο θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Κοντογιώργη, ο οποίος ανέφερε ότι: «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την από 30-7-2013 αίτηση του αναδόχου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και περιβάλλοντος χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Ριζών (πρώην Δήμου Πολυγύρου)» με αριθ. μελέτης 166/2009, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 28η -2ου -2014, **ΧΩΡΙΣ αναθεώρηση**, εξαιτίας του ότι τα υλικά πλακόστρωσης θα έρθουν από την Κίνα και υπήρχε καθυστέρηση παραλαβής τους.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου με το με Αριθ. Πρωτ.: 15450/27-1-2014 έγγραφό της συνηγορεί για την ανωτέρω παράταση **χωρίς αναθεώρηση**. Επειδή όμως το έργο έχει καθυστερήσει με υπαιτιότητα του εργολάβου, θα επιβληθούν οι σχετικές ποινικές ρήτρες ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής στον εργολάβο του έργου».

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 30-7-2013 αίτηση του αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, την υπ' αρ. μελ. 166/2009 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

**Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και περιβάλλοντος χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Ριζών (πρώην Δήμου Πολυγύρου)» με αριθ. μελέτης 166/2009, μέχρι την 28η -2ου -2014, **χωρίς αναθεώρηση**, εξαιτίας του ότι τα υλικά πλακόστρωσης θα έρθουν από την Κίνα και υπήρχε καθυστέρηση παραλαβής τους**

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 56/2014**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Υπογραφή**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Πολύγυρος 10 -3-2014  
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ**